



## Newsletter Bauen + Finanzen

06. Dezember 2010

Wieder zwei Räume gestrichen – Mittwoch geht die Heizung wieder in Betrieb

Am Samstag waren wieder viele fleißige Menschen vor Ort und haben Wände gestrichen, mit dem



Lasieren begonnen, Zwischendecken angepasst, Heizkörper gereinigt, Pflastersteine umgestapelt... Dank der fleißigen Helfer und Helferinnen konnten alle Restflächen hinter den Heizkörpern in den beiden Türmen gestrichen werden, sodass Anfang nächster Woche in diesen Räumen die restlichen Heizkörper montiert und die Türme ab Mittwoch wieder beheizt werden können. Die angeschafften Radiatoren können dann in den zweigeschossigen Querriegel

wandern, damit dort der Trockenbau weiter voran schreiten kann.

Ebenso wurden die Klassenräume der 4. Und 6. Klasse gestrichen, so dass damit bereits 4 Räume komplett gestrichen sind! In der 2. Klasse wurde mit dem Lasieren begonnen. Der Plan ist, dass die gestrichenen Räume zeitnah auch von den Elektrikern fertig gestellt werden (Montage der Lampen, Schalter und Jalousiesteuerungen); damit wir sie uns die Räume dann nach und nach endgültig für unsere Nutzung „zurückerobern können“



Immer mehr Fassadenplatten hängen, teilweise auch bereits im Innenhof. Die Fassadenelemente stehen jetzt bereits an der Nord- und Südfassade des Lehrerzimmers. Auf den Fotos wird gerade die Attika an der Nordfassade des Lehrerzimmers „geliefert“. Auch die ehem. Küche und der Essensraum sind schon „eingepackt“. Nächste Woche geht es an der Fassade rund um den Haupteingang im EG und 1. OG weiter. Die Dacharbeiten müssen leider wetterbedingt ruhen.





## Newsletter Bauen + Finanzen

### Anstehende Arbeiten an den nächsten zwei Wochenenden

An den nächsten zwei Samstagen können wir alle übrigen Klassen- und Fachräume in den beiden Türmen fertig streichen, ebenso die neuen Wände an den Treppenhäuserabschlüssen und die der neuen Lager unter den Treppen im EG. Das sind ca. 8 Räume pro Wochenende und funktioniert nur, wenn wieder viele Menschen kommen. Hierfür wird vom Baukreis noch gesondert aufgerufen.

Darüber hinaus müssen nächsten Samstag wieder viele Heizkörper gereinigt, die Zwischendecke im ehem. Essensraum abgerissen und die Lasierarbeiten weitergeführt werden. Treffpunkt ist jeden Samstag um 10:00 Uhr vor dem Hort (Zugang vom Ganderitzer Weg).



Die Dokumentation der Eigenleistungen kann unter folgendem Link eingesehen werden:

<http://www.waldorfschule-mv.de/bauen/tagebuch.html>

Unser ambitioniertes Ziel ist es, vor Weihnachten die dreigeschossigen Türme inkl. Treppenhäuser komplett gestrichen zu haben, um uns nach Weihnachten und Anfang Januar auf den zweigeschossigen Querriegel zu stürzen (vom Lehrerzimmer im EG bis zum kleinen Eurythmieraum im 1. OG), damit zum Umzug in diesen beiden Gebäudeteilen alles fertig sein wird.

### Umzugstermin am 22. Januar 2011

Der Umzugstermin wurde vom Baukreis und Umzugskreis in Abstimmung mit Vorstand, Geschäftsführung und den baubegleitenden Architekten und Projektsteuerern auf den 22.01.2011 festgelegt.

Wesentlicher Hintergrund der Überlegungen war auch die Einschätzung, bis wann wir mit unseren Kräften die notwendigen Voraussetzungen für den Umzug schaffen können: Maler- und Aufräumarbeiten, logistische Vorbereitung, Leerräumen des „Zwischlagers Neubau“ usw.